

LAPORAN ADMINISTRASI PEKERJAAN
YANG DILAKSANAKAN PENYEDIA BARANG/JASA (LAPORAN KONTRAK)

Anggaran : 567.632.700
s/d bulan : September 2024
Tahap :

No	Kegiatan	Keluaran	Nama Paket Pekerjaan	Jenis Pengadaan	Metode Pemilihan	PPKom	Anggaran	OE/HPS (Rp)	Kontrak			SPMK		Penyedia Barang/Jasa	Waktu Pelaksanaan	Penyerahan		Amandemen Kontrak			Progres Fisik (%)			OPD
									Nilai	No	Tgl	No	Tgl			No	Tgl	Rp	Target	Realisasi	Deviasi			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
1	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Kelurahan Panembahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Jasa Konsultansi Perencanaan Konblok Kp. Suryoputran (RW 9), Kp. Mangunnegaran (RW 18), Kp. Panembahan (RW 14) Kelurahan Panembahan	KONSULTANSI	Penunjukan Langsung	RADEN MURTI BUNTORO, S.H., M.I.P.	6.400.000	6.400.000	6.300.000	13/SPK/PL.Perenc.Konblok.PNB/II/2024	23/02/2024	14/SPMK/PL.Perenc.Konblok.PNB/II/2024	23/02/2024	PT SIGIT PRIYANTO; PT. DAKSINATAMA KONSULTAN INDONESIA	30.00 HARI KALENDER	25/03/2024	25/03/2024			0	100.00	100.00	0	KEMANTREN KRATON
2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Kelurahan Panembahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Jasa Konsultansi Perencanaan SPAH (Kp. Suryoputran dan Kp. Mangunnegaran)	KONSULTANSI	Penunjukan Langsung	RADEN MURTI BUNTORO, S.H., M.I.P.	4.000.000	4.000.000	3.980.000	13/SPK/PL.Perenc.SPAH.PNB/II/2024	20/02/2024	14/SPMK/PL.Perenc.SPAH.PNB/II/2024	20/02/2024	PT SIGIT PRIYANTO; PT. DAKSINATAMA KONSULTAN INDONESIA	30.00 HARI KALENDER	20/03/2024	20/03/2024			0	100.00	100.00	0	KEMANTREN KRATON
3	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Kelurahan Kadipaten	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Pengadaan Bin Sampah Terpilah	BARANG	e-Purchasing	SUPARMAN, S.Sos.	112.500.000	112.500.000	112.500.000	02/SPK.Hibah.KP.KT/III/2024	20/03/2024	03/SPMK.Hibah.KP.KT/III/2024	20/03/2024	PT RESTU MULIA SEJAHTERA	7.00 HARI KALENDER	25/03/2024	00/00/0000			0	100.00	100.00	0	KEMANTREN KRATON
4	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Kelurahan Kadipaten	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Perencanaan Penataan Sarpras Pendukung Wisata	KONSULTANSI	Pengadaan Langsung	SUPARMAN, S.Sos.	1.250.000	1.250.000	1.231.000	13/SPK/HIBAH PERENCANAAN SARPRAS/KDP/V/2024	07/05/2024	14/SPMK/HIBAH PERENCANAAN SARPRAS/KDP/V/2024	07/05/2024	CV CV HARA	15.00 HARI KALENDER	20/05/2024	00/00/0000			0	100.00	100.00	0	KEMANTREN KRATON
5	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Kelurahan Kadipaten	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Pekerjaan Penataan Sarpras Pendukung Wisata	KONSTRUKSI	Pengadaan Langsung	SUPARMAN, S.Sos.	25.000.000	25.000.000	24.900.000	12/SPK/HIBAH-SARPRAS RW 02/KP/V/2024	31/05/2024	13/SPMK/HIBAH-SARPRAS RW 02/KP/V/2024	31/05/2024	CV PUTRA JAYA MANDIRI	21.00 HARI KALENDER	19/06/2024	00/00/0000			0	100.00	100.00	0	KEMANTREN KRATON
6	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Kelurahan Kadipaten	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Pengawasan Penataan Sarpras Pendukung Wisata	KONSULTANSI	Pengadaan Langsung	SUPARMAN, S.Sos.	1.000.000	1.000.000	985.000	13/HIBAH PENGAWASAN SARPRAS/KDP/V/2024	31/05/2024	14/SPMK/HIBAH PENGAWASAN SARPRAS/KDP/V/2024	31/05/2024	CV HARA KONSULTAN	21.00 HARI KALENDER	19/06/2024	00/00/0000			0	100.00	100.00	0	KEMANTREN KRATON
7	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Kelurahan Kadipaten	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Perencanaan Paving Blok	KONSULTANSI	Penunjukan Langsung	SUPARMAN, S.Sos.	7.658.750	7.658.750	7.575.000	01/SPK/PEMEL.JALAN/KP/V/2024	07/05/2024	02/SPMK/PEMEL.JALAN/KP/V/2024	07/05/2024	CV CV PRABHA ENGINEERING CONSULTANT	15.00 HARI KALENDER	20/05/2024	00/00/0000			0	100.00	100.00	0	KEMANTREN KRATON
8	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Kelurahan Kadipaten	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Pekerjaan Paving Blok	KONSTRUKSI	Penunjukan Langsung	SUPARMAN, S.Sos.	153.175.000	153.175.000	152.404.000	15/SPK/KONBLOK/V/2024	31/05/2024	16/SPMK/KONBLOK/V/2024	31/05/2024	CV CV.WINDRIYA UTAMA	26.00 HARI KALENDER	24/06/2024	00/00/0000			0	100.00	100.00	0	KEMANTREN KRATON
9	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Kelurahan Kadipaten	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Pengawasan Paving Blok	KONSULTANSI	Penunjukan Langsung	SUPARMAN, S.Sos.	6.127.000	6.127.000	6.000.000	15/SPK/PENGAWASAN.KONBLOK/V/2024	31/05/2024	16/SPMK/PENGAWASAN.KONBLOK/V/2024	31/05/2024	CV GRIYA ADI CRIPTA	26.00 HARI KALENDER	24/06/2024	00/00/0000			0	100.00	100.00	0	KEMANTREN KRATON
10	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Kelurahan Kadipaten	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Pekerjaan Pembangunan Gapura	KONSTRUKSI	Penunjukan Langsung	SUPARMAN, S.Sos.	15.000.000	15.000.000	15.000.000	01/SPK/GAPURA/KP-KRT/V/2024	17/05/2024	01/SPK/GAPURA/KP-KRT/V/2024	17/05/2024	CV PRABHA ENGINEERING CONSULTANT	13.00 HARI KALENDER	28/05/2024	00/00/0000			0	100.00	100.00	0	KEMANTREN KRATON
11	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Kelurahan Kadipaten	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Perencanaan Media Story Telling	KONSULTANSI	Penunjukan Langsung	SUPARMAN, S.Sos.	1.000.000	1.000.000	1.000.000	01/SPK/PEMEL.STORYTELL/KP/V/2024	21/05/2024	02/SPMK/PEMEL.STORYTELL/KP/V/2024	21/05/2024	CV PRABHA ENGINEERING CONSULTANT	8.00 HARI KALENDER	27/05/2024	00/00/0000			0	100.00	100.00	0	KEMANTREN KRATON
12	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Kelurahan yang Terbangun	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Pekerjaan Media Story Telling	KONSTRUKSI	Penunjukan Langsung	SUPARMAN, S.Sos.	20.000.000	20.000.000	20.000.000	01/SPK/PEMEL.STORYTELL.FISIK/KP/V/2024	31/05/2024	02/SPMK/PEMEL.STORYTELL.FISIK/KP/V/2024	31/05/2024	CV BUMI NUSANTARA	22.00 HARI KALENDER	20/06/2024	00/00/0000			0	100.00	100.00	0	KEMANTREN KRATON

**LAPORAN ADMINISTRASI PEKERJAAN
YANG DILAKSANAKAN PENYEDIA BARANG/JASA (LAPORAN KONTRAK)**

Anggaran : 567.632.700
s/d bulan : September 2024
Tahap :

No	Kelurahan Kadipaten																							
13	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Kelurahan Kadipaten	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Pengawasan Media Story Telling	KONSULTANSI	Pengadaan Langsung	SUPARMAN, S.Sos.	800.000	800.000	800.000	01/SPK/PEMEL.STORYTELL.pws/KP/VI/2024	31/05/2024	02/SPMK/PEMEL.STORYTELL.FISIK/KP/V/2024	31/05/2024	PT CITRA REKA GRAHA	22.00 HARI KALENDER	20/06/2024	00/00/0000	0	0	100.00	100.00	0	KEMANTREN KRATON	
14	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Kelurahan Kadipaten	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Pekerjaan Tempat Penampungan dan Pemilah Sampah	KONSTRUKSI	Penunjukan Langsung	SUPARMAN, S.Sos.	15.000.000	15.000.000	15.000.000	01/SPK/TPPS.FISIK/KP/VI/2024	10/06/2024	02/SPMK/PEMEL.STORYTELL.FISIK/KP/V/2024	10/06/2024	CV PRABHA ENGINEERING CONSULTANT	16.00 HARI KALENDER	24/06/2024	00/00/0000	0	0	100.00	100.00	0	KEMANTREN KRATON	
15	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Kelurahan Kadipaten	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Pekerjaan Garasi Gerobak Sampah	KONSTRUKSI	Penunjukan Langsung	SUPARMAN, S.Sos.	8.000.000	8.000.000	8.000.000	01/SPK/Garasi Gerobak.FISIK/KP/VI/2024	10/06/2024	02/SPMK/Garasi Gerobak.FISIK/KP/VI/2024	10/06/2024	CV BUMI NUSANTARA	16.00 HARI KALENDER	24/06/2024	00/00/0000	0	0	100.00	100.00	0	KEMANTREN KRATON	
16	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Kelurahan Patchan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Jasa Konsultansi Perencanaan Batu Candi RW.08	KONSULTANSI	Pengadaan Langsung	GUNAWAN SIGIT PUTRANTO, S.H.	1.770.000	1.770.000	1.770.000	03/SPK-Patchan/KPA/IV/2024	26/04/2024	04/SPMK-Patchan/KPA/IV/2024	26/04/2024	PT PT.CIPTA NINDITA BUANA	21.00 HARI KALENDER	15/05/2024	00/00/0000	0	0	100.00	100.00	0	KEMANTREN KRATON	
17	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Kelurahan Patchan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Jasa Konsultansi Perencanaan RW.02.06.09	KONSULTANSI	Pengadaan Langsung	GUNAWAN SIGIT PUTRANTO, S.H.	8.488.000	8.488.000	8.488.000	05/SPK/-Patchan/KPA/KPA/IV/2024	26/04/2024	06/SPMK-Patchan/KPA/IV/2024	26/04/2024	PT PT.CIPTA NINDITA BUANA	30.00 HARI KALENDER	24/05/2024	00/00/0000	0	0	100.00	100.00	0	KEMANTREN KRATON	
18	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Patchan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Pemeliharaan Paving Blok (RW.02.06.09)	KONSTRUKSI	Pengadaan Langsung	GUNAWAN SIGIT PUTRANTO, S.H.	142.488.000	142.488.000	142.488.000	02/KPA/SPK/PL/konblok-Patchan/VIII/2024	23/07/2024	03/KPA/SPMK/PL/konblok-Patchan/VIII/2024	23/07/2024	CV CV.SAMITRA JAYA	30.00 HARI KALENDER	20/08/2024	00/00/0000	0	0	100.00	100.00	0	KEMANTREN KRATON	
19	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Kelurahan Patchan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Pemasangan Batu candi	KONSTRUKSI	Pengadaan Langsung	GUNAWAN SIGIT PUTRANTO, S.H.	29.601.000	29.601.000	29.601.000	012/KPA/SPK/PL/Batu candi-Patchan/VI/2024	00/00/0000	013/KPA/SPMK/PL/Batu Candi - Patchan /VI/2024	26/06/2024	CV CV.SAMITRA JAYA	30.00 HARI KALENDER	24/07/2024	00/00/0000	0	0	100.00	100.00	0	KEMANTREN KRATON	
20	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Kelurahan Patchan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Jasa Konsultasi Pengawasan Pemeliharaan Batu candi RW.08	KONSULTANSI	Pengadaan Langsung	GUNAWAN SIGIT PUTRANTO, S.H.	1.381.950	1.381.950	1.381.950	07/SPK-Patchan/Pws.Batu.Candi/VI/2024	24/06/2024	08/SPMK-Patchan/Pws.Batu.Candi/VI/2024	24/06/2024	PT PT.HIRA PERMATA KONSULTAN	30.00 HARI KALENDER	22/07/2024	00/00/0000	0	0	100.00	100.00	0	KEMANTREN KRATON	
21	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Kelurahan Patchan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Jasa Konsultasi Pengawasan Pemeliharaan Paving Blok (RW.02.06.09)	KONSULTANSI	Pengadaan Langsung	GUNAWAN SIGIT PUTRANTO, S.H.	6.993.000	6.993.000	6.993.000	14/SPK/-Patchan/Pws.Pemel.Paving/VII/2024	23/07/2024	15/SPMK-Patchan/Pws.paving/VII/2024	16/07/2024	PT PT.HIRA PERMATA KONSULTAN	30.00 HARI KALENDER	13/08/2024	00/00/0000	0	0	100.00	100.00	0	KEMANTREN KRATON	